

2021 年阳西县县级财政重点绩效评价 工作总结报告



阳江市惠凯科技顾问有限公司

二〇二二年一月

目 录

一、绩效评价开展过程.....	1
（一）绩效评价目的、对象和范围。.....	1
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。.....	2
（三）绩效评价工作过程。.....	6
二、综合评价情况.....	7
三、绩效评价情况.....	8
（一）单位自评复核情况。.....	8
（二）总体得分情况。.....	8
（三）指标得分情况。.....	10
四、主要绩效情况.....	15
五、存在问题.....	16
六、改进建议.....	19
附件 项目评分一览表.....	23

阳西县财政局 2021 年县级财政重点 绩效评价工作总结报告

为贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的精神，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《阳江市人民政府印发〈关于推进全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（阳府〔2020〕19 号）、《阳西县人民政府印发〈关于推进全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（西府〔2020〕18 号）等文件要求，为加强县级财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，阳西县财政局（以下简称为“县财政局”）委托阳江市惠凯科技顾问有限公司（以下简称“我方”）于 2021 年 10-12 月开展 2021 年县级财政重点绩效评价工作。经过现场评价、实地核查、征求意见等环节，形成报告正式稿，并最终形成本评价工作总结报告。

一、绩效评价开展过程

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。

通过对社会关注程度高、对经济社会发展具有重要影响、关系重大民生领域的部分项目开展绩效评价，检验财

财政资金使用的目标实现程度，考核财政资金的支出效益和社会效益。及时总结经验，分析存在问题及原因，找出资金使用和管理中的薄弱环节，完善管理机制，增强预算单位支出责任和绩效管理意识，为实现财政资金的合理配置，规范预算分配，提高财政资金使用的经济性、效益性和效率性提供参考依据，推进预算绩效管理改革，提高预算管理水平。

2. 绩效评价对象。

纳入本次评价范围有阳西县 10 个预算单位共计 10 个财政支出项目。

3. 绩效评价范围。

本次评价范围为非工程类项目或工程类已完工项目从起始日期至 2021 年 3 月 31 日、工程类未完工项目从起始日期至 2021 年 8 月 31 日的项目决策情况、管理情况、产出情况以及效益情况，涉及财政资金 50,048.76 万元，项目实施时间较长的项目，需延申至以往年度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职

责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。绩效评价指标应当充分体现和真实反映项目的绩效、绩效目标的完成情况及评价的政策需要。

我方根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，结合项目实际情况设计本次项目评价指标体系，主要考核项目的决策、管理、产出、效益四个方面。具体评价指标体系见下表：

表 1-1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
决策	项目立项	论证决策	论证充分性	4

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		目标设置	完整性	2
			合理性	2
			可衡量性	2
		保障措施	制度完整性	1
			计划安排合理性	1
	资金落实	资金到位	资金到位率	3
			资金到位及时性	2
		资金分配	资金分配合理性	3
管理	资金管理	资金支付	资金支出率	6
		支出规范性	支出规范性	6
	事项管理	实施程序	程序规范性	4
		管理情况	监管有效性	4
产出	经济性	预算控制	预算控制	3
		成本控制	成本节约(成本指标)	2
	效率性	完成进度	数量指标	25
			时效指标	
		完成质量	质量指标	
效益	效果性	社会效益	社会效益指标	25
		经济效益	经济效益指标	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
		生态效益	生态效益指标	
		可持续发展	可持续发展指标	
	公平性	满意度	服务对象满意度指标	5

3. 评价方法。

绩效评价方法的选用，应坚持定量优先、简便有效的原则。本次评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素评价绩效目标实现程度，是将影响投入财政支出和产出效益的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的一种方法。

（4）目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（5）公众评判法。该方法通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度，其中，专家评判法主要是聘请有关专家，通过对

相关资料的收集、汇总、分析、综合，就评价客体的某一方面进行评价、判断，而问卷调查法是通过设计适合该项目的调查问卷，发给一定数量的公众或服务对象，最后汇总分析调查问卷结果进行评价和判断的方法。

4. 评价标准。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本报告中主要采用了以下评价标准：

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。本报告中主要在资金支付率、数量指标等方面采用该标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指数数据制定的评价标准。本报告中主要在成本控制、质量指标等方面采用该标准。

（三）绩效评价工作过程

表 1-2 评价流程表

序号	实施阶段		主要内容
第一阶段	前期准备	单位对接	与委托方、被评价单位对接洽谈，了解委托方需求，并与被评价单位建立沟通机制。
第二阶段	中期实施	收集自评材料	收集被评价单位自评材料及相关佐证材料，将项目绩效评价基础数据资料进行分类整理。
		补充自评材料	对被评价单位提交的自评佐证材料进行完整性和有效性审核，并列补充材料清单，限期让被评价单位补充完善自评材料。

序号	实施阶段		主要内容
		现场评价	提前通知被评价单位和评价专家，确认现场评价行程和时间安排。根据现场评价问题提纲，让被评价单位提前准备现场评价相关项目佐证材料，并对专家提出的项目问题给予解答。结合被评价单位实际情况开展实地核查工作。
		专家意见	结合书面评价和现场评价，专家出具个人评价意见。
第三阶段	后期报告编制和提交	报告初稿	结合书面审核和现场核查专家意见，综合分析被评价单位自评材料及评价过程中采集到的数据等信息，对被评价项目单位的财政性资金支出情况、项目实施情况进行全面、综合评价分析，撰写报告初稿。
		征求意见	由委托方、被评价单位对我方的评价报告初稿进行审核，收集各方审核反馈意见。
		正式报告	根据反馈意见，我方制作意见采纳情况表，并修改完善评价报告，提交被评价部门征求意见，并提交至委托方审核。
第四阶段	资料归档	归档移交	根据委托方要求，我方将对所有材料进行整理后扫描形成电子档案，制作档案清单，将书面档案和电子档案移交至委托方。

二、综合评价情况

我方遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，组织财务会计、绩效评价以及建设工程等领域的 3 名专家成立专家组，对项目的决策情况、管理情况、产出情况以及效益情况等方面进行评价。

本次县财政实际到位总金额为 50,048.76 万元。截至评价基准日，实际支出总金额为 40,856.29 元，资金支出率为 81.63%，整体资金支出情况良好。

本次评价等级分为优（得分 ≥ 90 ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 < 60 ）四个等级，总分为 100 分。经过综合评价后，得出评价结果为：“优” 0

项、“良” 7 项，“中” 3 项，“差” 0 项，优良率为 100%。

本次评价项目综合得分 80.42 分，评价等级为“良”。

三、绩效评价情况

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的要求，结合项目实际情况设计本次项目评价指标体系，主要考核项目的决策、管理、产出、效益四个方面。

（一）单位自评复核情况

根据西财评〔2021〕4 号文要求，预算单位需实施绩效自评并报送有关材料，我方组织专家组对单位自评结果进行复核。经复核发现，单位自评分数虚高，单位自评分数的结果公正性和客观性普遍不足。

本次 10 个项目单位自评结果全部为优，其中 3 个项目自评分为 100 分。实际上，本次评价结果没有项目为优，即本次评价的自评结果及评价结果分数差异较大。但从单位提交的绩效自评材料及报送有关材料的情况来看，项目单位编制自评材料认真，补充材料积极配合，现场答辩积极参与，对于专家提出的问题主动解释并接受专家的建议在下一年做好绩效考评工作。

（二）总体得分情况

本次财政支出项目绩效评价的综合得分为 80.42 分，绩效评价综合得分情况较好。相对来说，决策的得分较

高，得分率为 84%，这说明本次项目的整体决策情况良好；产出得分相对偏低，得分率为 76.33%，部分项目存在未提供佐证材料的情况，从一定程度上说明项目单位对项目的产出或产出相关佐证材料的收集不够重视。各指标得分情况详见表 3-1。

表 3-1 各指标得分统计表

一级指标	平均分	得分率	二级指标	平均分	得分率
决策 (20 分)	16.80	84.00%	项目立项 (12 分)	9.00	75.00%
			资金落实 (8 分)	7.75	96.88%
管理 (20 分)	16.42	82.11%	资金管理 (12 分)	10.42	86.85%
			事项管理 (8 分)	6.00	75.00%
产出 (25 分)	22.90	76.33%	经济性 (5 分)	4.30	86.00%
			效率性 (20 分)	18.60	74.40%
效益 (30 分)	24.30	81.00%	效果性 (25 分)	20.30	81.20%
			公平性 (5 分)	4.00	80.00%

（三）指标得分情况

1. 项目决策情况。

（1）项目立项。

项目立项指标包含论证决策（4分）、目标设置（6分）和保障措施（2分）3项三级指标。

论证决策主要反映项目是否具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料、是否经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料。该指标得分率为97.50%，得分率较高，扣分主要原因是阳西县丹江城建开发有限公司的项目没有进行前期准备工作不充分，导致项目工期产生延误。

目标设置反映目标是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；反映绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际；反映绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标。该项指标得分率为65.00%，得分率较低，扣分的原因主要在于大部分项目设置的绩效目标与指标不完整、不合理以及指标分类错误。

保障措施反映项目制度是否完整，是否具备条件实施；反映项目工作进度计划是否合理。该项指标得分率为

60.00%，部分单位并未建立或提供项目管理制度、财务管理或项目整体实施方案、具体的人员分工方案等，且部分项目计划安排并不合理，出现延期完成现象。

（2）资金落实。

资金落实指标含资金到位（4分）、资金分配（1分）2项三级指标。

资金到位反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。该项指标得分率为98%，该指标扣分原因是阳西县城二十五区道路（8米至14米）建设工程项目的第三期进度款资金未及时到位。

资金分配反映各类资金的分配情况。该项指标得分率为96.67%，该指标扣分原因是阳西县中小学校“厕所革命”改造项目实际投入成本超出项目预算金额，项目资金分配的合理性不足。

2. 项目管理情况。

（1）资金管理。

资金管理指标含资金支付（6分）和支付规范性（6分）2项三级指标。

资金支付反映各类资金的实际支出情况。该项指标得分率为83.70%，得分率一般，主要体现在部分项目的资金支出率较低。

支付规范性反映预算执行的规范性，预算调整是否履

行报批手续，是否按进度支付资金；事项支出的合规性，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范性，是否规范执行会计核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效。该项指标得分率为 90.00%，主要扣分原因体现在部分项目未能按事项进度支付资金、实际投入成本超出预算、少部分资金支出内容与项目无关等。

（2）事项管理。

资金管理指标含实施程序（4 分）和管理情况（4 分）2 项三级指标。

实施程序反映项目或方案实施程序的规范性，包括项目或方案调整是否按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定，或方案实施是否规范。该项指标得分率为 86.25%，主要扣分原因是部分项目未保留或未提供参建单位遴选资料。

管理情况反映资金使用单位或基层资金管理单位是否建立有效管理机制，且执行情况是否良好；反映各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。该项指标得分率为 63.75%，得分率较低，主要是因为大部分项目主管部门没有提供对项目的检查、监控、督促等管理情况的佐证资料，甚至部分主管

部门并没有进行该项工作。

3. 项目产出情况。

（1）经济性。

经济性指标含预算控制（3 分）和成本控制（2 分）2 项三级指标。

预算控制反映事项预算控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。该项指标得分率为 86.67%，主要由于部分项目未完成最终支付，无法准确判断最终实际支出是否超过预算，存在项目实际支付金额超出预算金额的问题。

成本控制反映事项成本节约的情况。该项指标得分率为 85%，主要由于部分项目未完成最终支付，无法准确判断最终实际支出的成本控制情况。

（2）效率性。

效率性指标含完成进度和完成质量 2 项三级指标。效率性指标反映事项实施（完成）的产出数量情况和进度情况以及反映事项实施（完成）的质量情况。由于各项目的性质不同，在评价各项目效率性指标及分数时略有调整，本次评价该项指标总体得分率为 81.20%，扣分的原因主要是部分项目实施进度较慢，项目完成时间迟于计划时间。

4. 项目效益情况。

（1）效果性。

效果性指标含经济效益、社会效益、生态效益以及可持续发展 4 项三级指标。由于各项目的性质不同，不必设置完整的经济效益、社会效益、生态效益以及可持续发展指标，因此在评价各项目效果性指标及分数时略有调整，本次评价该项指标总体得分率为 80%，大部分项目由于未提供项目实施后产效益的佐证资料导致扣分，同时部分项目的满意度调查显示，民众认为项目服务质量仍存在可提升空间。

（2）公平性。

公平性指标只包含服务对象满意度（5 分）这一项三级指标，反映项目服务对象对项目实施质量、实施内容、实施效率等方面的满意度。该项指标得分率为 80%，主要扣分点为部分单位的满意度调查对象数量较少，甚至部分单位并未开展满意度调查工作。

四、主要绩效情况

经评价，大部分项目能按照县委、县政府的工作要求完成任务，取得了一定成果及效益，如以下一个方面：

通过对阳西县部分出行干道进行硬底化修整、排水排污系统改建、绿化工程、照明工程等方面升级优化，改善居民出行条件以及道路周边环境，提高通行效率，减少安

全事故发生率。纳入到本次 2020 年度县级财政重点绩效评价共计 10 个项目，其中 2 个项目涉及阳西县道路修整改造工作，在一定程度上改善了社会公众出行体验。如阳西县城二十五区道路（8 米至 14 米）建设工程、育才路及教育北路建设工程项目均涉及城市出行道路改建。阳西县城二十五区道路（8 米至 14 米）建设工程项目的实施，一定程度上解决了道路周边约 3000 名居民因道路崎岖不平、尘土飞扬带来的困扰，降低了道路交通安全隐患，提高了居民出行效率，改善了道路尘土飞扬的环境，根据单位对周边居民满意度调查结果显示，群众对项目的综合满意度为 97.96%，满意度较高。阳西县城育才路及教育北路改造工程项目的实施完善了区域交通路网，解决了沿线群众的生产生活及出行问题，一定程度上有助于完善县城市政配套设施，优化区域内交通状况，改善周边环境，同时排水排污工程实现了雨污分流，达到污水分类、精准处理的效果，有利于改善和提升水环境质量；同时绿化工程的实施，有利于美化城市道路环境，实现防风固沙、吸收汽车尾气、净化空气，阻隔汽车行驶时的噪声等目的，对城市生态环境建设有非常重要的意义。

五、存在问题

虽然，在县委、县政府的领导下，各职能部门实施的项目在一定程度上取得了初步成效，但仍要认识到存在一

些问题和短板，需要认真研究加以解决。主要体现在以下几个方面：

（一）绩效指标值设置存在合理性、完整性不足的问题。

大部分单位绩效指标设置不合理。纳入本次评价范围的 10 个项目，大部分绩效目标设置不完整、以及部分指标分类错误。如“阳西县城二十五区道路（8 米至 14 米）建设工程”，项目单位设置绩效指标设置不够合理，如项目的质量指标、时效指标为共性指标，未明确项目的质量、时效需达到的具体目标，且本项目的初衷为解决二十五区居民的诉求，但项目未设置相关的满意度指标，指标体系设置的合理性、完整度有待提高。如“养老服务中心设施设备购置及功能区改造资金”，数量指标“服务覆盖率”，指标设置较为宽泛，未能明确绩效指标实际考核内容，未能体现预期的产出数量；质量指标“为老年人提供养老服务”，指标及指标值的设置，未能体现预期需达到的标准、水平和效果；时效指标“资金使用率”，指标的设置未能体现项目是否按计划进度及时完成；成本指标“设施设备购置及功能区改造资金”，未能设置相应的指标值，指标完成情况较难考核；经济效益指标“为老年人提供养老服务质量”，指标名称及指标值的设置更偏向于社会效益指标，指标归类不够准确；生态效益指标“保障老年人”，指标的设

置未能体现项目产出对生态环境带来的影响和效果，指标归类错误，且未设置相应的指标值，指标完成情况较难考核；可持续发展指标“养老服务质量提升情况”，未设置相应的指标值，指标完成情况较难考核。

（二）部分项目推进较缓慢，实施进度偏离预期。

部分项目单位对项目进度把控合理性不足，导致项目实施进度偏离预期。如“阳西县城二十五区道路（8 米至 14 米）建设工程”项目，项目原计划前期工作用时 6 个月，实际用时约 18 个月，前期工作推进缓慢，同时施工合同签订的工程工期为 2020 年 3 月 18 日开始，至 2020 年 11 月 12 日竣工完成，但项目实际开工时间为 2020 年 6 月 28 日，完工时间为 2021 年 2 月 22 日，项目未按照合同约定时间开展工程建设。如“阳西县荔枝产业园”项目中部分实施主体的部分项目竣工时间超出计划时间。

（三）项目管理不到位，跟踪监管工作有待提升。

在本次评价中，发现存在部分主管部门在对下属单位或资金使用单位的监管作用未充分发挥。如“阳西县中小学校‘厕所革命’建设项目”，也未见项目主管单位县教育局在实施过程中，参与项目监管的监管资料，同时部分资金使用单位未能委托第三方监管机构，对项目开展监管工作，致使该部分工程的建设质量情况未能得到有效的监管。同时根据项目合同及验收报告显示，本项目少部分资

金并未全部用于支付中小学校“厕所革命”建设的工程款及前期费用，如县特殊学校的建设项目为“砼地面、车棚和排水等工程”、上洋镇上洋小学的建设项目为“新建厕所、车棚和地面花岗工程”，故项目主管单位对项目资金使用情况的监管工作还需加强。

（四）项目资金未能在预算下达年度使用，影响财政资金使用效率。

如阳西县公安局的“2020 年采购消防车经费”项目，根据《关于下达 2018 年县级部门预算财政安排经费控制数的通知》（西财预〔2018〕1 号）显示，县财政局 2018 年 1 月下达本项目预算 335 万元，但根据相关财务资料显示，消防车采购款的实际支出时间为 2020 年 8 月 31 日，项目预算未能在预算下达的年度 2018 年使用，且没有向财政部门申报预算调减，影响当年预算实施效果，减低财政资金使用效率。

六、改进建议

针对上述问题，结合全面实施预算管理的要求，主要建议如下：

（一）强化绩效目标管理意识，科学合理设置绩效目标和指标

一是增加项目立项前期论证环节，建立储备项目入库管理，完善预算资金立项及下达的批复程序，提高预算资

金的规范化管理水平。二是提高绩效管理意识，按照全面绩效管理工作要求，应在预算编制环节，明确项目绩效目标及绩效指标，绩效目标及绩效指标应能体现项目建设规模、完成时效、质量要求及项目预期效益，对于有明确可量化的绩效目标，应充分体现量化信息。同时，在项目实施过程中注重与项目开展及绩效相关的材料收集，如完成效益指标的数据，记录照片、文字、数据统计及媒体相关报道等，为今后项目绩效评价提供相关依据。三是优化绩效指标体系，绩效指标设置应既能较好体现项目绩效，又能便于后期考核衡量，应尽量避免设置共性指标，增加符合项目个性化指标数量，各绩效指标名称及指标值应明确、匹配，考核标准应清晰，计算方法应准确，指标值应在合理、恰当水平。

（二）加强对项目的实施进度的监管，确保项目按计划进度完成。

对于资金投入量大、实施时间较长的项目，建议项目单位对此制定项目进度计划，项目的进度计划包括项目的可研编制工作、预算编制工作、环评编制工作等前期工作的开始日期与完成日期，以及项目立项通过后的各参建单位选取所需用时、工程开始与完工时间、组织竣工验收的时间、工程款结算工作所需时间、项目各项支出的时间点等项目各重要节点的计划安排用时，同时项目单位应编制

项目整体实施方案、人员分工表，明确项目计划进度与人员负责范围，在项目正式开始时，项目管理者可根据该项目进度计划及时追踪项目各环节的完成情况，一旦有某个环节出现拖延情况，有助于项目管理者及时发现并做出相应对策。

（三）监督管理执行到位，消除项目质量管理隐患

一是作为项目主管单位，需要加强对财政资金的监督管理工作，加强对实施单位的财政资金使用，保证预算资金下沉到基层，提高财政资金使用的合规性、相符性和合理性，有效地提高财政资金使用效益。

二是制定项目相关制度办法和程序，完善管理制度建设，系统规范项目实施管理的内容、形式、程序，明确项目工作相关要求，如项目单位的财务和业务管理制度、风险防范制度等。

三是加强实施项目检查、跟踪等控制措施的力度，把对项目的监督管理工作执行到位。按照“谁支出，谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。其中，对于监控绩效目标实现程度，建议项目单位在项目实施过程中着重关注目标管理，根据申报设定的目标来跟踪项目的实施，并在目标发生偏离时及时纠正，以促使目标按时完成，形成以结果为导向的目标管理。可采用绩效目标比对和阶段性反馈等方法，建立反馈

机制，分析绩效监控中发现的问题原因，主动发现问题、及时纠正。

（四）加强对职能部门的财政预算培训。

一是建议单位在项目正式实施前制定计划安排，明确项目实施的具体时间。在县财政局下达项目预算之后，应尽快组织项目实施，确保当年内的项目当年完成。

二是建议项目单位加强财政预算绩效管理培训，增强绩效认识，提高预算执行效率。年度下达预算必须在当年使用完毕，如因故出现结余，应及时向县财政局申请预算调整，确保财政资金使用效率。

附件：项目评分一览表

阳江市惠凯科技顾问有限公司

二〇二二年一月

附件 项目评分一览表

序号	项目名称	单位	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	支出率	分数	等级
1	阳西县养老服务中心设施设备购置及功能区改造项目	阳西县民政局	349	322.34	92.36%	81.86	良
2	阳西县妇幼保健院（阳西县计划生育服务中心）迁建项目	阳西县卫生健康局	11,710	7005.51	59.83%	73.4	中
3	食品、农产品抽检项目	阳西县市场监督管理局	232	231.44	99.63%	89.42	良
4	阳西县中小学校“厕所革命”改造项目	阳西县教育局	1,155	1263.37	109.40%	76.7	中
5	阳西县城二十五区道路（8米至14米）建设工程	阳西县城城市管理和综合执法局	2,192	906.17	41.34%	75.9	中
6	阳西县程村蚝产业园及阳西县荔枝产业园	阳西县农业农村局	28,859.87	26835.94	92.99%	80.01	良
7	2020年阳西县乡镇农村生活垃圾处理（PPP模式）投资项目（第四年）	阳西县住房和城乡建设局	1,088.98	1,088.98	100.00%	80.5	良
8	阳西县文化馆改造项目	阳西县文化广电旅游体育局	2,644	1385.73	52.41%	80.48	良
9	2020年采购消防车项目	阳西县公安局	335	334	99.70%	85.48	良

10	阳西县丹江城建开发有限公司育才路及教育北路建设工程	阳西县丹江城建开发有限公司	1,482.81	1482.81	100.00%	80.47	良
合计		-	50,048.76	40,856.29	81.63%	80.42	良