

附件 3-3

2024 年阳西县十件民生实事项目

（优化城乡交通道路建设）

绩效自评报告

（参考格式）

部门名称：阳西县交通运输局

填报人：胡晓梅

联系电话：5557983

填报日期：2025.5.20

一、基本情况

（一）项目基本情况

2024 年阳西县十件民生实事项目交通方面为优化城乡交通道路建设，完成农村公路“单改双”改造工程 27.5 公里和实施 8 座危桥改造工程，资金来源包括交通领域专项资金、乡村振兴相关专项债券资金及县本级统筹资金，安排资金为 1309.05651 万元，实际到位资金为 1502.539116 万元，已全部支付。

（二）项目决策情况

根据县委、县政府工作安排，为了优化城乡交通道路建设，对农村公路进行提质增效，消除桥梁交通安全隐患，解决交通运输问题及促进该地区的经济发展，由各属地乡镇负责实施建设农村公路“单改双”改造工程 27.5 公里，8 座桥梁中，织箕桥和盐灶前桥由阳西县交通运输局地方公路管理站负责，阳西县村道 Y770 线大兴村桥改建工程、阳西县上洋镇庚山村委会虾仔坑涵洞改建工程等 6 座桥梁由属地乡镇负责实施。

（三）绩效目标

完成农村公路“单改双”改造工程 27.5 公里和实施 8 座危桥改造工程，对农村公路进行提质增效，消除桥梁交通安全隐患，解决交通运输问题及促进该地区的经济发展。

二、绩效自评工作组织情况

为切实做好绩效自评工作，我局领导高度重视，统筹规划，作为交通主管部门，牵头相关乡镇，组织业务人员开展绩效自评工作。

三、绩效自评结论

2024 年阳西县十件民生实事项目交通方面为完成农村公路“单改双”改造工程 27.5 公里和实施 8 座危桥改造工程，截至 2025 年 3 月 31 日，已完成农村公路“单改双”改造工程 27.5851 公里，完成 7 座危桥改造工程，织篢桥已基本完工，因用地问题导致未能如期施工，桥面主体工程已完成，正在进行附属工程施工。绩效自评结论良好。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

为深入贯彻落实习近平总书记对“四好农村路”建设的重要指示批示精神，提速推进新一轮农村公路建设和改造，优化城乡交通道路建设，不断提升农村地区交通服务水平，加快乡村全面振兴步伐，印发《阳西县人民政府关于印发阳西县 2024 年农村公路提质升级改造实施方案的通知》（西

府函〔2024〕56号）、《阳西县人民政府办公室关于印发阳西县乡村振兴第二批桥梁加固改造项目建设方案》（西府办函〔2023〕189号）、《阳西县2023年第一批乡村振兴提升村及补短板建设项目谋划及资金使用方案的通知》（西乡振办函〔2023〕5号）相关文件，及批准实施阳西县乡道Y004线织桥改建工程（《关于批准实施阳西县乡道Y004线织桥改建工程的请示》上的批示），实施2024年阳西县十件民生实事项目交通任务完成农村公路“单改双”改造工程27.5公里和8座危桥改造工程。

（2）目标设置。

完成农村公路“单改双”改造工程27.5公里和8座危桥改造工程。

（3）保障措施。

印发了《阳西县人民政府关于印发阳西县2024年农村公路提质升级改造实施方案的通知》（西府函〔2024〕56号）、《阳西县人民政府办公室关于印发阳西县乡村振兴第二批桥梁加固改造项目建设方案》（西府办函〔2023〕189号）、《阳西县2023年第一批乡村振兴提升村及补短板建设项目谋划及资金使用方案的通知》（西乡振办函〔2023〕5号）相关文件，及批复了《阳西县交通运输局关于批准实施阳西县乡道Y004线织桥改建工程的请示》，明确目标任务、实施主体、资金来源及实施程序等。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

2024 年阳西县十件民生实事项项目交通任务为完成农村公路“单改双”改造工程 27.5 公里和 8 座危桥改造工程，安排资金为 1309.05651 万元，实际到位资金为 1502.539116 万元。

(2) 资金分配。

在交通专项资金、乡村振兴专项债券资金及珠海斗门帮扶资金中分别分配资金到各个子项目。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

2024 年阳西县十件民生实事项项目交通任务为完成农村公路“单改双”改造工程 27.5 公里和 8 座危桥改造工程，安排资金为 1309.05651 万元，实际到位资金为 1502.539116 万，实际支付资金为 1502.539116 万元，支付率 100%。

(2) 支出规范性。

每笔款项的资金拨付申请合法合规，具有相关审批表，审批流程严谨，保证达到专款专用。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

所有项目严格按照《阳西县人民政府关于印发阳西县

2024 年农村公路提质升级改造实施方案的通知》（西府函〔2024〕56 号）、《阳西县人民政府办公室关于印发阳西县乡村振兴第二批桥梁加固改造项目建设方案》（西府办函〔2023〕189 号）、《阳西县 2023 年第一批乡村振兴提升村及补短板建设项目谋划及资金使用方案的通知》（西乡振办函〔2023〕5 号）相关文件规定实施程序进行项目审批、报监及验收等程序。

（2）管理情况。

阳西县交通运输局基建股受理 2024 年阳西县十件民生实项目农村公路“单改双”改造工程 27.5 公里（20 个项目）及 8 座危桥改造的质量监督，累计进行质量监督约 28 余次，出动质量监督人员 75 余人次，发现工程质量安全共性问题 8 处，要求施工单位现场整改，均已整改完成。

（三）产出分析

1. 经济性。

2024 年阳西县十件民生实项目交通任务为完成农村公路“单改双”改造工程 27.5 公里和 8 座危桥改造工程的建成，促进了农村公路的提质升级，消除桥梁交通安全隐患，群众出行便捷安全性提高，农产品运输时效性提升，有效节约群众的运输和出行成本。

2. 效率性。

2024 年阳西县十件民生实事项目交通方面为完成农村公路“单改双”改造工程 27.5 公里和实施 8 座危桥改造工程，截至 2025 年 3 月 31 日，已完成农村公路“单改双”改造工程 27.5851 公里，完成 7 座危桥改造工程，织篢桥已基本完工，因用地问题导致未能如期施工，桥面主体工程已完成，正在进行附属工程施工。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

2024 年阳西县十件民生实事项目交通任务为完成农村公路“单改双”改造工程 27.5 公里和 8 座危桥改造工程的建成基本解决了乡村道群众行车、会车困难的问题，消除桥梁交通安全隐患，有效地提高了群众出行的便捷性和安全性。同时建设过程遵循生态优先、绿色发展的原则，确保在提升交通效率的同时，最大程度地减少对生态环境的负面影响。建设单位加强监管和评估，确保项目的建设和使用符合生态保护和可持续发展的要求。

2. 公平性。

公开发包严格按照《阳西县实施乡村振兴限额以下工程建设项目发包管理暂行办法（试行）》执行，通过在政府网发布公告、公开投标、选定企业、公示结果等程序确定中选企业，确保全过程公开、公平、公正。

五、主要绩效

已完成农村公路“单改双”改造工程 27.5851 公里，完成 7 座危桥改造工程，织箕桥已基本完工，因用地问题导致未能如期施工，桥面主体工程已完成，正在进行附属工程施工，基本解决了乡村道群众行车、会车困难的问题，消除桥梁交通安全隐患，有效地提高了群众出行的便捷性和安全性。

六、存在问题

（一）织箕桥因用地问题导致未能如期施工，截至 2025 年 3 月 31 日，桥面主体工程已完成，正在进行附属工程施工，计划年内彻底完工。

（二）项目验收进度较慢，下一步将督促建设单位加紧上报验收资料，尽快完成剩余项目的验收工作。

七、下一步工作计划

一是加快织箕桥附属工程施工，计划年内彻底完工。二是督促建设单位加紧上报验收资料，尽快完成剩余项目的验收工作。