附件 3-3

阳西县程村镇龙岗村委会新寨桥改造工程

绩效自评报告

部门名称：阳西县交通运输局

填报人：叶凡一

联系电话：0662-5557983

填报日期:2026 年 7 月 28 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《阳西县人民政府办公室文件处理表》（编号：2024-370）文件批复，阳西县程村镇龙岗村委会新寨桥改造工程列入我县乡村振兴第二批桥梁加固改造计划，并被纳入阳西县年度十件民生实事建设任务中程村镇的具体实施项目。本项目的实施旨在消除旧桥安全隐患，保障龙岗村新寨片区村民出行安全畅通，服务地方经济发展，助力乡村振兴。

（二）项目决策情况

项目决策依据充分，程序规范。决策严格遵循我县乡村振兴工作部署及民生实事办理要求，以解决群众急难愁盼的交通基础设施短板为导向。项目基于对原新寨桥技术状况及安全隐患的实地勘察与专业评估，由县政府批准，决策过程科学、民主、合规。

（三）绩效目标

产出目标：在计划工期内，按设计图纸和规范要求，完成新寨桥的拆除改造工程，确保桥梁主体结构及附属设施质量合格，达到安全通行标准。

效益目标：彻底消除原桥梁安全隐患，显著改善龙岗村新寨片区及周边区域交通条件，保障约2000名村民的出行安全与便利，提升区域防灾减灾能力，促进当地农产品运输和乡村经济发展，提高群众满意度。

二、绩效自评工作组织情况

为切实做好本次绩效自评工作，全面检验项目成效，程村镇高度重视，精心组织相关人员，认真学习项目绩效评价相关政策文件，对照项目批复、资金文件、合同、验收资料等，明确评价重点、标准和方法。通过资料核查、现场勘察、数据比对、效益分析等方式，对项目的决策、过程、产出和效益进行全面梳理与客观评价，确保自评结果真实、准确、完整。

三、绩效自评结论

本项目决策科学，管理规范，实施顺利，基本完成了预定建设内容。项目资金使用合规，在改善当地交通基础设施、保障民生安全、服务乡村振兴方面取得了预期效益，绩效目标总体实现程度较高。自评得分为100分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。项目经充分调研和论证，符合乡村振兴战略和民生需求，审批文件齐全，程序完备。

（2）目标设置。完成新寨桥改造（拆除重建）建设任务，消除安全隐患，保障通行安全，服务乡村振兴。

（3）保障措施。明确了职责分工，制定了初步的实施方案，为项目提供了组织保障。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。阳西县程村镇龙岗村委会新寨桥改造工程项目到位县乡村振兴高质量发展建设专项债券资金104.74万元，实际到位104.74万元，资金到位率100%。

（2）资金分配。资金全部用于本项目建设，分配依据充分，与项目任务相匹配。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。资金支付严格按照工程进度和合同约定执行，截至目前已支付工程进度款104.74万元，支付进度符合规定。

（2）支出规范性。资金实行专项管理，拨付审批手续齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，支出规范。

2.事项管理。

（1）实施程序。项目依法履行了五方（合理低价法）、施工许可、质量安全监督、合同签订等基本建设程序，实施过程合规。

（2）管理情况。落实了项目法人责任制、合同管理制、工程监理制。施工期间进行了质量、安全、进度监管，对发现的问题能及时督促整改。

（三）产出分析

1.经济性。完成新寨桥改造（拆除重建）建设任务,群众出行便捷安全性、产品运输安全时效性大大提高，节约群

众的运输和出行成本。

2.效率性。项目于2024年10月10日开工，2025年4月5日完工，在预定时间内完成了桥梁主体结构施工，产出时效性较好。

（四）效益实现度分析

1.效果性。社会效益：新桥建成后，承载力与安全性大幅提升，解决了原危旧桥限行、禁行问题，保障了村民特别是学生、农用车辆的通行安全，群众反响良好。

经济效益：改善了区域交通物流条件，为当地水产养殖、农产品等物资运输提供了便利，降低了运输成本，潜在经济效益明显。

可持续性：项目采用相对成熟可靠的技术和材料，设计使用年限长，后续管护责任已初步明确（移交村委会管养），效益可持续发挥。

2.公平性。项目直接惠及龙岗村新寨片区全体村民，解决了该片区长期存在的公共交通设施短板问题，促进了基本公共服务均等化，体现了财政资金向民生薄弱环节倾斜的公平导向。

五、主要绩效

完成实体工程：高质量完成了新寨桥的改造建设任务，桥梁实体质量合格，已具备安全通行条件。

保障民生安全：从根本上消除了道路交通安全隐患，极大地提升了当地村民的出行安全保障水平。

改善交通条件：提升了路网连通性和通行能力，为乡村产业发展创造了更好的基础设施条件。

提升政府形象：作为市、县民生实事项目，其顺利建成兑现了政府承诺，增强了人民群众的获得感、幸福感和对政府工作的满意度。

六、存在问题

项目后续管养需落实：桥梁建成后的长期管养机制、经费来源需进一步与村级组织明确并固化，以确保长效运行。

七、下一步工作计划

加快正式移交：组织交工验收，并完善项目资料归档。明确桥梁管养责任主体，办理移交手续。

健全长效管护机制：指导并协助龙岗村委会建立桥梁日常巡查、维护制度，探索落实必要的管养经费渠道，确保项目持续发挥效益。