附件 3-3

儒洞镇石楼村民委员会田头村桥重建工程

绩效自评报告

部门名称：阳西县交通运输局

填 报 人：叶凡一

联系电话：0662-5557983

填报日期:2026 年 7 月 28 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《阳西县人民政府办公室关于印发〈阳西县乡村振兴第二批桥梁加固改造项目建设方案〉的通知》（西府办函〔2023〕189 号）内容，阳西县儒洞镇石楼村民委员会田头村桥重建工程列入我县乡村振兴第二批桥梁加固改造计划。项目估预算 94.96 万元，建安费 74.32 万元，合同价 65.729388 万元，涉及石楼村委会，原桥规模为：7 米 x4 米，改造规模为：2x6 米，长度 13.2 米。

（二）项目决策情况

项目决策依据充分，程序规范。决策严格遵循我县乡村振兴工作部署及民生实事办理要求，以解决群众急难愁盼的交通基础设施短板为导向。项目基于对原田头村桥技术状况及安全隐患的实地勘察与专业评估，由县政府批准，决策过程科学、民主、合规。

（二）绩效目标

产出目标：按时按设计图纸完成田头村桥的重建工程，确保桥梁主体结构及附属设施质量合格，达到安全通行标准。

效益目标：进一步完善我镇农村道路交通基础设施建设，消除道路交通安全隐患，确保群众出行便捷性、安全性和满足当地农业生产发展的需求，更好地促进乡村振兴。

二、绩效自评工作组织情况

为扎实开展绩效自评、检验项目实施成效，儒洞镇周密部署，组织人员研学绩效评价政策，对照立项批复、资金凭证、合同及验收材料确定评价要点与标准。采取资料核验、实地勘查、数据比对、效益研判等方式，围绕项目决策、实施过程、产出成果、实施效益开展全面客观自评，保障评价结果真实精准。

三、绩效自评结论

本项目决策科学，管理规范，实施顺利，基本完成了预定建设内容。项目资金使用合规，在改善当地交通基础设施、保障民生安全、服务乡村振兴方面取得了预期效益，绩效目标总体实现程度较高，绩效自评得分 98 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。项目经充分调研和论证，符合乡村振兴战略和民生需求，审批文件齐全，程序完备。

（2）目标设置。完成田头村桥重建工程建设任务，消除安全隐患，保障通行安全，服务乡村振兴。

（3）保障措施。明确了职责分工，制定了初步的实施方案，为项目提供了组织保障。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

阳西县儒洞镇石楼村民委员会田头村桥重建工程项目到位县乡村振兴高质量发展建设专项债券资金 39.44 万元，实际到位 39.44 万元，资金到位率 100%。

（2）资金分配。

资金全部用于本项目建设，分配依据充分，与项目任务相匹配。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

资金支付严格按照工程进度和合同约定执行，截至目前已支付工程进度款 39.44 万元，支付进度符合规定。

（3）支出规范性。

资金实行专项管理，拨付审批手续齐全，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，支出规范。

2.事项管理。

（1）实施程序。

项目依法履行了施工许可、质量安全监督、合同签订等基本建设程序，实施过程合规。

（2）管理情况。

落实了项目法人责任制、合同管理制、工程监理制。施工期间进行了质量、安全、进度监管，对发现的问题能及时督促整改。

（三）产出分析

1.经济性。

完成阳西县儒洞镇石楼村民委员会田头村桥重建工程建设任务,群众出行便捷安全性、产品运输安全时效性大大提高，节约群众的运输和出行成本。

2.效率性。

项目于2024年5月20日开工,2024年8月18日完工，在预定时间内完成了桥梁主体结构施工，产出时效性较好。

（四）效益实现度分析

1.效果性。

新桥消除旧桥限行通行隐患，保障村民、学生及农机通行安全，同时便利水产、农产品外运，降低物流成本，广受群众好评。

2.公平性。

项目直接惠及新桥村片区全体村民，解决了该片区长期存在的公共交通设施短板问题，促进了基本公共服务均等化，体现了财政资金向民生薄弱环节倾斜的公平导向。

五、主要绩效

进一步完善镇农村道路交通基础设施建设，消除道路交通安全隐患，确保群众出行便捷性、安全性和满足当地农业生产发展的需求，更好地促进乡村振兴。

六、存在问题

项目工程已全部完工，但暂未完成交工验收工作。

七、下一步工作计划

积极组织交工验收工作。全面梳理完善项目批复、合同、施工影像及移交等全套资料，查漏补缺、规范归档，积极对接上级行业主管部门提交验收申请，统筹做好现场核查、资料审核等工作，尽快完成项目竣工验收。